

# **REFERAT Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (2005 - 2024) d. 07-02-2007**

**Mødedato** Onsdag d. 07. februar 2007 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	17

## **Punkt 1: Dagsorden.doc**



GENTOFTE KOMMUNE

# Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 07-02-2007

Mødetidspunkt 16.30

Mødelokale Mødelokalet på Hovedbiblioteket

# Indholdsfortegnelse

## Kultur- og Fritidsudvalget

den 07-02-2007

<b>01</b>	<b>Åbent</b>	<b>Scenarier for renoveringsprojekt, EU-udbud samt forhøjelse af rådighedsbeløb for renovering af Kildeskovshallens gamle svømmehal</b>	<b>2</b>
<b>02</b>	<b>Åbent</b>	<b>Procesplan for udbygning af idrætsfaciliteter ved Dysegårdsskolen og B1903/Olympia Fritidscenter</b>	<b>4</b>
<b>03</b>	<b>Åbent</b>	<b>Aktivitetshus, vedtægter for foreningen, der skal drive huset</b>	<b>6</b>
<b>04</b>	<b>Åbent</b>	<b>Ansøgning til Kulturpuljen fra Øregaard Museum vedr. børnformidlingstiltag 2007</b>	<b>7</b>
<b>05</b>	<b>Åbent</b>	<b>Ansøgning om tilskud til sommerarrangementer for børn ved Gentofte Bibliotekerne</b>	<b>9</b>
<b>06</b>	<b>Åbent</b>	<b>Projektudbygning, Anmelderboks</b>	<b>11</b>
<b>07</b>	<b>Åbent</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	<b>12</b>
<b>08</b>	<b>Lukket</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	

**Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**01 Åbent        Scenarier for renoveringsprojekt, EU-udbud samt forhøjelse af rådighedsbeløb for renovering af Kildeskovshallens gamle svømmehal**

**005359-2006**

**Resumé**

Projekt- og rådgivergruppen for renovering af Kildeskovshallens gamle svømmehal (kaldet IP07) har i december 2006-januar 2007 detaljplanlagt renoveringsprojektet. Det er nu kortlagt at det teknisk og økonomisk ikke vil være muligt at igangsætte projektet før i 2008-09, og der søges om udsættelse af projektet, gennemførelse af EU-udbud samt forhøjelse af rådighedsbeløbet til budget 2008.

**Baggrund**

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 18. december 2006, pkt. 20 anlægsbevilling på 1,42 mio. kr. til projekteringsudgifter, renovering af Kildeskovshallens svømmehal med 15 stemmer (C+B+A+T+F) for og 1 stemme (V) imod.

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 29. maj 2006, pkt. 7 anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projekteringsudgifter, renovering af Kildeskovshallens svømmehal med 15 stemmer (C+B+A+T+F) for og 1 stemme (V) imod. De samlede udgifter til projektering projektledelse blev i maj 2006 anslået til at udgøre 3,555 mio. kr. frem til kontrahering, men er nu reduceret til 3,420 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget blev på sit møde den 8. marts 2006, pkt. 1, orienteret om Kildeskovshallens planlægning for at gennemføre en nødvendig renovering af gamle svømmeanlæg i 2007-08 samt idéskitse til at bygge i wellness- og kurbadsområde i forbindelse med betonrenoveringen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede enstemmigt på sit møde den 8. februar 2006, pkt. 2, at godkende forslag om to lukkeperioder i Kildeskovshallens gamle svømmeanlæg i 2007 og 2008 for at gennemføre en nødvendig renovering.

Projekt- og rådgivergruppen har i december 2006 og januar 2007 gennemført projektgranskning og den endelige kalkulation. Opgaven har været at få de tre delprojekter betonrenovering, vandbehandlingsanlæg inkl. filterfront samt ventilationsanlæg til at hænge sammen i et samlet byggeforløb over de to planlagte lukkeperioder. Det kan konstateres at det ikke er muligt at gennemføre projektet som tidligere skitseret inden for den hidtidige tidsplan og budget. Det samlede budget er nu opgjort til 68,9 mio. kr. inkl. rådgiver-honorar, og projektet skal således i EU-udbud. Der i investeringsoversigten for 2006-08 afsat i alt 52,6 mio. kr. til renoveringen, inkl. rådgivning og ekskl. glasudskiftning, der vil blive finansieret over kommunes energipulje. Der er ikke budgetteret med genhusning/leje af svømme kapacitet i nabokommuner.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

De øgede udgifter på 16,3 mio. kr. er fordelt på:

- 1) Forlængelse af byggetiden inkl. ekstra mandskab til 14 måneder: 3,8 mio. kr.
- 2) Nye ekstraarbejder (asbestsanering af de tekniske anlæg, rudeudskiftning i de gamle svømmehaller samt ventilationskanaler i kælder omkring bassiner og recirkulationsanlæg over lofter): kr. 7,5 mio.
- 3) Den generelle prisstigning på byggemarkedet: 5 mio. kr. Der kan dog knyttes forventninger til at opnå et bedre pris ved EU-udbud og et længere planlægningsforløb for de vindende entreprenørteams fra licitation i juni 2007 frem til kontrahering primo 2008 til gennemførelse i 2008-09.

Der er udarbejdet tre scenarier for gennemførelse af det samlede anlægsprojekt, hvor projektgruppen har vurderet at to scenarier er realistiske under hensyntagen til svømmehallens drift og servicering af borgere, foreninger og skolesvømning.

Scenario 1: Én byggeperiode på 14 måneder i 2008-09, hvor det gamle svømmeanlæg vil være helt lukket for brug i 7 måneder, springbassin og øvebassin vil være lukket i yderligere 7 måneder.

Scenario 2: To adskilte byggeperioder på 7 + 8 måneder i to sommerhalvår i 2008-09, hvor hele det gamle svømmeafsnit vil være lukket i 7 måneder i 2008. Springbassin og øvebassin vil desuden være lukket 8 måneder i 2009. Internt notat inkl. budget samt Cowis redegørelse for scenarier er vedlagt som bilag.

### Vurdering

Styregruppen for IP07 i Kildeskovshallen kan på baggrund af projekt- og rådgivergruppens forslag til scenarier anbefales scenario 1, der i samråd med Kildeskovshallens ledelse vurderes at give de mindste gener for brugere af svømmehallen.

Scenario 1 medføre en samlet lukkeperiode af den gamle svømmehal i 2008 på 7 måneder fra 1. maj til 1. september, hvorefter 25 m bassin kan genåbnes, mens øvebassin og springbassinområdet vil være lukket af yderligere 7 måneder. Det forventes, at der også kan opnås en bedre pris for byggeriets gennemførelse ved at gennemføre projektet i et samlet byggeperiode frem for at etablere byggeplads to gange.

Udsættelse af renoveringen et år til fra 2007-08 til 2008-09 sker af tre årsager, hensynet til brugerne for at afgrænse lukkeperioder til sommerhalvår, behovet for at gennemføre et EU-udbud samt fastlægge det endelige budget på baggrund af udbuddet.

Rådighedsbeløbet for renoveringen indarbejdes i investeringsoversigten for 2008-09, når licitationsresultatet foreligger. Efter udbuddet forelægges sagen med samlet budget og tidsplan til politisk udvalgsbehandling i august 2007.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Det anslås at udsættelsen af projektet medfører ekstraordinære drifts- og vedligeholdelsesudgifter på ventilations- og vandbehandlingsanlæg i den gamle svømmehal over de næste 18 måneder på 400-500.000 kr. De samlede udgifter som følge af udsættelsen vil udvalget blive orienteret om sammen licitationsresultatet i august 2007. Skole og Fritid vil efterfølgende indarbejde afledte driftsudgifter ved budgetopfølgningen pr. 30. august 2007.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At renoveringen af Kildeskovshallens svømmeanlæg gennemføres i henhold til scenario 1 med en forventet byggeperiode på 14 måneder i 2008-09.
2. At der i marts-juni 2007 gennemføres EU-udbud af de projekterede anlægsarbejder.
3. At forhøjelse af rådighedsbeløbet indarbejdes i investeringsoversigten for 2008-09, når licitationsresultatet foreligger.

---

### Bilag

Indstilling 2007-01-31 rev. 1

Budget 2007-01-311

Revurdering for gennemførelse af renovering 310107

Scenarier for renovering - COWI,220107

## **Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**02 Åbent            Procesplan for udbygning af idrætsfaciliteter ved  
Dyssegårdsskolen og B1903/Olympia Fritidscenter**

**004570-2007**

### **Resumé**

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede i 2006 at der skulle udarbejdes oplæg til proces og plan for udbygning af idrætsfaciliteter ved Dyssegårdsskolen og B1903/Olympia Fritidscenter. På baggrund af dialog med skoleledelse, -bestyrelse samt fritidscenter og forening har Skole & Fritid i samarbejde udarbejdet forslag til facilitetsudbygning med procesplan, der indstilles til godkendelse.

### **Baggrund**

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget drøftede på fælles møde den 13. september 2006, pkt. 3 ideoplæg vedr. Dyssegårdsskolens bygningsfysik samt sammenhæng til idrætshal på anlægget ved B1903. Samtidigt besluttede begge udvalg at der i løbet af 2007 igangsættes en konkretisering af anvendelsen af den økonomiske ramme.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede på deres på fælles møde den 14. november 2005, pkt. 2, at der skulle arbejdes videre med planer for nyanlæg af faciliteter ved B1903/Olympia. B1903 og Olympia fik i 2005 udarbejdet et skitseforslag der indeholdt byggeri af idrætshal, kunstgræsbane samt modernisering af klubfaciliteter på B1903. Olympia har en særskilt idrætsprofil som fritidscenter.

På baggrund af evaluering for Rum & funktion for Dyssegårdsskolen er der afsat 1 mio. kr. på investeringsoversigten for 2007 og 9 mio. kr. i 2008 til at foretage ombygninger og ændring af funktioner på skolen. Herunder at nedlægge en af skolens eksisterende gymnastiksale til PUC og gfo-værksted. Der endvidere afsat 38 mio. kr. i SKUBs rådighedsbeløb til at udbygge idrætsfaciliteter ved skolen, evt. i tilknytning til B1903 og Olympia Fritidscenter på Lyngbyvej.

I vedlagte notat beskrives forslag til etablering af henholdsvis ny idræts- og bevægelseshal på 500 m<sup>2</sup> ved Dyssegårdsskolen, modernisering af eksisterende gymnastiksal, etablering bevægelsesklart område på det resterende udeareal, ny kunstgræsbane på eksisterende græsbane på B1903/Olympia samt renovering og modernisering af bygningen, der rummer klubfaciliteter (B1903) og fritidscenter (Olympia). Det samlede budgetoverslag er 30,5 mio. kr. inkl. Byg op midler på op til 4 mio. kr. samt fradrag for eventuel fondstilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til bevægelseshallen.

Kunstgræsbanen ønskes anlagt i 2007, de øvrige faciliteter i 2008-09.

Bevægelseshallen vil fungere som idræts- og aktivitetshus for skole, gfo og fritidscenter, der i fællesskab vil kunne tilrettelægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på hverdag fra kl. 8-17.00. I vinterhalvår vil fodboldklubben kunne anvende salen til træning med de yngste årgange, mens de større børn og voksne får vintertræning på kunstgræsbane, samt andre foreninger. Samtidigt kan huset fungere som samlings- og aktivitetssted for ikke-idrætslige arrangementer for skole.

### **Vurdering**

Skole og Fritid og SKUB vurderer, at det foreslåede scenarium opfylder de lokale behov for halfacilitet, set ud fra Dyssegårds distrikts forenings-sammensætning. Fodboldklubbens B1903s behov for indendørs kapacitet er begrænset til de mindste børn i vinterhalvåret såfremt der etableres i kunstgræsbane hurtigst muligt. Der har været en indledende dialog med de tre lokale parter Dyssegårdsskolen, B1903 og Olympia, der alle er indforstået med den foreslåede plan, som kan skabe gode rammer for idræts- og foreningsaktiviteter i lokalområdet.

### **Indstilling**

Skole og Fritid og Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget:

1. Procesplan for udbygning af idrætsfaciliteter ved Dyssegårdsskolen og B1903/Olympia godkendes.
2. At der udarbejdes projektforslag til etablering af kunstgræsbane ved B1903 i 2007.

---

Bilag

Notat vedr Idræt DY 29-01-2007

### **Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

#### **03 Åbent Aktivitetshus, vedtægter for foreningen, der skal drive huset**

**004621-2007**

#### **Resumé**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2005 er det besluttet, som et pilotprojekt i en 3-årig periode, at etablere et aktivitetshus i en enkelt bydel.

En arbejdsgruppe af borgere har udarbejdet vedtægtsforslag til en forening, der kan drive det kommende aktivitetshus.

Punktet er udsat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. januar 2007 (punkt 7), hvor det blev vedtaget at anvende Gentoftegade 71 til aktivitetshus under forudsætning af, at vedtægterne godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Baggrund**

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. marts 2006 (punkt 7) drøftede udvalget organisering af et aktivitetshus drevet af frivillige. Udvalget besluttede at opfordre frivillige i Gentofte Kommune til at danne en forening med henblik på at få indflydelse på renoveringen af aktivitetshuset og siden have ansvaret for husets daglige drift.

Der blev den 23. maj 2006 afholdt et borgermøde, hvorefter en arbejdsgruppe med ca. 15 frivillige nedsatte sig. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet udkast til vedtægter for huset.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede arbejdsgruppens forslag til vedtægter på mødet den 10. januar. Udvalget ønskede bestemmelserne om anvendelse præciseret. Dette er indarbejdet i de reviderede vedtægters § 18, hvoraf fremgår at "Der stilles ikke lokaler til rådighed eller udlejes lokaler til partipolitiske eller religiøse aktiviteter". Endvidere ønskede udvalget, at ad-hoc grupper godkendes efter fastlagte retningslinjer, hvilket er indarbejdet i de reviderede vedtægters § 5.

Godkender Kultur- og Fritidsudvalget vedtægterne, inviterer arbejdsgruppen snarest alle foreninger og interesserede borgere til en stiftende generalforsamling.

### Vurdering

Kultur og Bibliotek vurderer, at arbejdsgruppen i sin brede sammensætning har fremsendt et gennemarbejdet og velfunderet udkast til vedtægter for en forening, der kan drive det kommende aktivitetshus.

### Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At vedtægterne godkendes.

---

Bilag

Aktivitetshus vedtægter, udkast af 2. februar

## Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007

### 04 Åbent      Ansøgning til Kulturpuljen fra Øregaard Museum vedr. børnformidlingstiltag 2007

**004607-2007**

#### Resumé

Øregaard Museum har indsendt ansøgning om tilskud på 59.731 kr. til børneformidlingstiltag i 2007.

Øregaard Museum modtager et driftstilskud på 1.040.000 kr. i 2007. Endvidere er der bevilget 59.000 kr. til bygningsvedligehold.

#### Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 7. december 2005 (punkt 19) bevilgede et enigt udvalg 35.000 kr. til formidlingstiltag til børn på Øregaard Museum i 2006.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Øregaard Museum havde i 2006 besøg af 22 skoleklasse/børnehavegrupper, og udsendte 12 klassesæt af et undervisningsmateriale, der var udarbejdet i forbindelse med en særudstilling. 13 lærere deltog i lærerkurser i forbindelse med en særudstilling. Prisen for en skoleomvisning var 450 kr., men da det var gratis på tirsdage, valgte de fleste skoler at komme denne dag.

Endvidere har Museet i 2006 modtaget tilskud til: Malerskole i Aktiv Efterår 10.000 kr. og aktiviteter på museet i forbindelse med Børnekulturugen 12.887 kr. Øregaard Museum har desuden modtaget tilskud til arrangementer i forbindelse med Kultur- og Festsdage samt GentofteNatten.

Museet har fremsendt ansøgning om tilskud til formidling til skolebørn og børneinstitutioner i 2007. Tiltagene omfatter omvisninger, undervisningsmateriale og lærerkurser i forbindelse med udstillinger samt mere underholdningsprægede aktiviteter som fastelavnstøndeslagning og påskeæggejagt. Museet ønsker at disse tilbud skal være gratis for skoler og familier, og ansøger om finansiering fra Kulturpuljen.

### **Vurdering**

De skitserede formidlingstiltag er velbegrundede i moderne museumsdrift, og Kultur og Bibliotek vurderer på baggrund af erfaringerne fra 2006, at de vil modsvare et reelt behov hos de lokale skoleklasser.

Til sammenligning giver Børnekulturpuljen tilskud til kulturelle aktiviteter for og med børn 0-12 år. Et tilskud fra Børnekulturpuljen har til formål at sikre børns adgang til kvalitetsbetonede kulturoplevelser, og Børnekulturpuljen kan yde op til 50 % af de samlede omkostninger i forbindelse med et projekt. Erfaringen viser, at et tilskud frem for en fuldfinansiering, skaber et langt større ejerskab hos ansøgerne for at få projektet søsat.

Helt konkret viser det sig i praksis ved, at skoler og institutioner i langt højere grad føler sig forpligtet til at deltage i aktiviteter, som de har tilmeldt sig og betalt for, på trods af en beskeden betaling.

Det kommende Børnekulturcenter vil udbyde kunst - og kulturoplevelser for børn i regi af både daginstitution, skole og fritid. Benyttelse af centrets tilbud vil indbefatte en form for brugerbetaling. Det forventes at Børnekulturcentret vil samarbejde med øvrige kulturinstitutioner i kommunen om at udvikle og tilbyde kulturtilbud til børn og disse tilbud vil ligeledes blive medfinansieret via brugerbetaling.

Kultur og Bibliotek vurderer, at Øregaard Museum bør indarbejde brugerbetaling i forhold til de skitserede aktiviteter til skolebørn og børneinstitutioner med henblik på at sikre deltagernes forpligtelse og aktive engagement.

For at sikre en fortsat udvikling af museets undervisningsmateriale, anbefales det, at produktionen af dette materiale fuldfinansieres over Kulturpuljen, mens der alene ydes 50 % tilskud til omvisninger og lærerkurser med ønsket om brugerbetaling.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Således ydes der tilskud til undervisningsmaterialer på 24.500 kr. samt lærerkurser og omvisninger 14.270 kr.; i alt 38.970 kr.

Det kan overvejes at indarbejde formidling til børn i kontrakten med Øregaard Museum fra 1. januar 2008, idet formidling til børn er en naturlig opgave inden for museumsdrift.

Fra 2008 bør Øregaard Museum udbud af aktiviteter til børn og skole koordineres med det kommende Børnekulturcenter på Duntzfelts Allé 8, således at de kommunale udgifter anvendes til størst mulig glæde for flest mulige børn.

Der er over budgettet til Tilskud til kulturelle aktiviteter på i alt 1.469.000 kr. bevilget 902.400 kr. Herefter resterer der 566.600 kr.

### **Indstilling**

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes et tilskud på 38.970 kr. til formidlingstiltag til børn.

---

### Bilag

Ansøgning fra Øregaard Museum, børneformidlingstiltag 2007

Evalueringsrapport af Øregaard Museums indsats på skoleformidlingsområdet 2006.doc

## Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007

### **05 Åbent      Ansøgning om tilskud til sommerarrangementer for børn ved Gentofte Bibliotekerne**

**004566-2007**

#### **Resumé**

Børnebibliotekerne i Gentofte ansøger om støtte til sommerarrangementer for børn 2007. Der ansøges om 100.000 kr.

#### **Baggrund**

Gentofte Bibliotekerne har gennem en årrække afviklet sommerarrangementer for Børn med støtte over Kulturpuljen. I 2006 havde 14 arrangementer med en blanding af koncerter, teaterforestillinger, stunt, workshops, cirkus og gamle lege i alt 1.330 tilskuere.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Gentofte bibliotekerne har gennem årene mærket en generel afmatning i publikumstilstrømningen til de mere traditionelle arrangementer, hvor publikum har en ret passiv rolle. Gentofte Bibliotekerne ønsker derfor gennem Sommerarrangementerne fremover i højere grad at give børn mulighed for selv at være medskabende og aktive, og for at møde engagerede voksne, såvel professionelle som frivillige. Arrangementerne vil have karakter af åbne værksteder der appellerer til hele familien. Arrangementerne vil blandt andet omfatte: En cirkus/drama workshop, design-workshop; musik og korworkshop, og kreative værksteder med forskellige materialer og kunstnere.

Arrangementerne lægges i skolernes sommerferie fra uge 27-32. Arrangementerne skal fordeles, sådan at der hver lørdag er et arrangement fordelt på et af kommunens seks biblioteker. Et arrangement som er rettet mod familien som målgruppe. Derudover skal der hver onsdag være arrangementer, igen fordelt på bibliotekerne, især rettet mod kommunens institutioner. Dvs. i alt 12 arrangementer.

Der ansøges om 100.000 kr.

### **Vurdering**

For mange forældre er det efterhånden blevet en selvfølge, at der afholdes arrangementer på kommunens biblioteker i sommerperioden.

Ved gennem arrangementerne at appellere til børnenes aktive deltagelse, imødekommer Gentofte Bibliotekerne børnenes aktuelle behov.

For at se om ændringen at sommerarrangementerne er i tråd med borgernes ønsker, vil Gentofte Bibliotekerne i sommerperioden 2007 gennemføre en undersøgelse af forventninger og tilfredshed hos brugerne.

Fra 2008 skal Gentofte Bibliotekernes udbud af arrangementer til børn koordineres med det kommende Børnekulturcenter på Duntzfelts Allé 8, således at de kommunale udgifter anvendes til størst mulig glæde for flest mulige børn.

### **Indstilling**

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til sommerarrangementer for børn i 2007.

---

Bilag

Ansøgning -bib.arr. sommer 2007

## Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007

### 06 Åbent Projektudbygning, Anmelderboks

004612-2007

#### Resumé

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. november 2006, pkt. 9 vedtog et enigt udvalg at bevilge 175.000 kr. til aktiviteter med "Børns indflydelse" (anmelderboks), idet nyt projektforslag ønskedes udarbejdet.

#### Baggrund

I den fremsendte uddybning af projektet redegør Hovedbørnebiblioteket for baggrunden og vision for det skitserede projekt samt uddyber anmelderboksen i funktion.

Gennem anmelderboksen formidler børn materialerne, og giver andre børn inspiration til lystlæsning. Anmeldelserne præsenteres via storskærm på det fysiske bibliotek. De juridiske muligheder for at formidle anmeldelserne via hjemmesider undersøges nærmere.

Gennem projektet stimuleres børns læselyst, og dermed understøttes børns læsning. Projektet ligger i forlængelse af børnebibliotekets andre læseinspirationsprojekter: Smart-parat-svar, Sommerbogen og Anmelderklubben VIP. Børnebiblioteket har erfaring med at disse læselystprojekter medfører et øget udlånstal.

#### Vurdering

Med projektet vil Gentofte Bibliotekerne medvirke til at fastholde de 8 – 12 åriges brug af bibliotekernes samlinger ved at materialerne formidles på en anderledes og mere interaktiv måde.

#### Indstilling

Kultur- og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At projektet godkendes.

---

Bilag  
Projektbeskrivelse anmelderboks.doc

GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

**Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**07 Åbent      Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**050190-2006**

## **Punkt 2: Referat.doc**



# Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningsreferat Åben / Lukket

**Mødedato 07-02-2007**

**Mødetidspunkt 16.30**

**Mødelokale Mødelokalet på Hovedbiblioteket**

**Mødet hævet og  
protokollen**

**oplæst kl.: 18.50**

**Tilstede: Steen Mogensen  
André Lublin  
Eva Hvidt  
Pia Nyring  
Søren B. Heisel**

**Fraværende: Mogens Vad  
Kirsten Kierkegaard**

# Indholdsfortegnelse

## Kultur- og Fritidsudvalget

den 07-02-2007

<b>01</b>	<b>Åbent</b>	<b>Scenarier for renoveringsprojekt, EU-udbud samt forhøjelse af rådighedsbeløb for renovering af Kildeskovshallens gamle svømmehal</b>	<b>2</b>
<b>02</b>	<b>Åbent</b>	<b>Procesplan for udbygning af idrætsfaciliteter ved Dysegårdsskolen og B1903/Olympia Fritidscenter</b>	<b>5</b>
<b>03</b>	<b>Åbent</b>	<b>Aktivitetshus, vedtægter for foreningen, der skal drive huset</b>	<b>7</b>
<b>04</b>	<b>Åbent</b>	<b>Ansøgning til Kulturpuljen fra Øregaard Museum vedr. børnformidlingstiltag 2007</b>	<b>8</b>
<b>05</b>	<b>Åbent</b>	<b>Ansøgning om tilskud til sommerarrangementer for børn ved Gentofte Bibliotekerne</b>	<b>10</b>
<b>06</b>	<b>Åbent</b>	<b>Projektuddybning, Anmelderboks</b>	<b>12</b>
<b>07</b>	<b>Åbent</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	<b>13</b>
<b>08</b>	<b>Lukket</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	

**Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**01 Åbent        Scenarier for renoveringsprojekt, EU-udbud samt forhøjelse af rådighedsbeløb for renovering af Kildeskovshallens gamle svømmehal**

**005359-2006**

**Resumé**

Projekt- og rådgivergruppen for renovering af Kildeskovshallens gamle svømmehal (kaldet IP07) har i december 2006-januar 2007 detaljplanlagt renoveringsprojektet. Det er nu kortlagt at det teknisk og økonomisk ikke vil være muligt at igangsætte projektet før i 2008-09, og der søges om udsættelse af projektet, gennemførelse af EU-udbud samt forhøjelse af rådighedsbeløbet til budget 2008.

**Baggrund**

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 18. december 2006, pkt. 20 anlægsbevilling på 1,42 mio. kr. til projekteringsudgifter, renovering af Kildeskovshallens svømmehal med 15 stemmer (C+B+A+T+F) for og 1 stemme (V) imod.

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 29. maj 2006, pkt. 7 anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projekteringsudgifter, renovering af Kildeskovshallens svømmehal med 15 stemmer (C+B+A+T+F) for og 1 stemme (V) imod. De samlede udgifter til projektering projektledelse blev i maj 2006 anslået til at udgøre 3,555 mio. kr. frem til kontrahering, men er nu reduceret til 3,420 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget blev på sit møde den 8. marts 2006, pkt. 1, orienteret om Kildeskovshallens planlægning for at gennemføre en nødvendig renovering af gamle svømmeanlæg i 2007-08 samt idéskitse til at bygge i wellness- og kurbadsområde i forbindelse med betonrenoveringen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede enstemmigt på sit møde den 8. februar 2006, pkt. 2, at godkende forslag om to lukkeperioder i Kildeskovshallens gamle svømmeanlæg i 2007 og 2008 for at gennemføre en nødvendig renovering.

Projekt- og rådgivergruppen har i december 2006 og januar 2007 gennemført projektgranskning og den endelige kalkulation. Opgaven har været at få de tre delprojekter betonrenovering, vandbehandlingsanlæg inkl. filterfront samt ventilationsanlæg til at hænge sammen i et samlet byggeforløb over de to planlagte lukkeperioder. Det kan konstateres at det ikke er muligt at gennemføre projektet som tidligere skitseret inden for den hidtidige tidsplan og budget. Det samlede budget er nu opgjort til 68,9 mio. kr. inkl. rådgiver-honorar, og projektet skal således i EU-udbud. Der i investeringsoversigten for 2006-08 afsat i alt 52,6 mio. kr. til renoveringen, inkl. rådgivning og ekskl. glasudskiftning, der vil blive finansieret over kommunes energipulje. Der er ikke budgetteret med genhusning/leje af svømmekapacitet i nabokommuner.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

De øgede udgifter på 16,3 mio. kr. er fordelt på:

- 1) Forlængelse af byggetiden inkl. ekstra mandskab til 14 måneder: 3,8 mio. kr.
- 2) Nye ekstraarbejder (asbestsanering af de tekniske anlæg, rudeudskiftning i de gamle svømmehaller samt ventilationskanaler i kælder omkring bassiner og recirkulationsanlæg over lofter): kr. 7,5 mio.
- 3) Den generelle prisstigning på byggemarkedet: 5 mio. kr. Der kan dog knyttes forventninger til at opnå et bedre pris ved EU-udbud og et længere planlægningsforløb for de vindende entreprenørteams fra licitation i juni 2007 frem til kontrahering primo 2008 til gennemførelse i 2008-09.

Der er udarbejdet tre scenarier for gennemførelse af det samlede anlægsprojekt, hvor projektgruppen har vurderet at to scenarier er realistiske under hensyntagen til svømmehallens drift og servicering af borgere, foreninger og skolesvømning.

Scenario 1: Én byggeperiode på 14 måneder i 2008-09, hvor det gamle svømmeanlæg vil være helt lukket for brug i 7 måneder, springbassin og øvebassin vil være lukket i yderligere 7 måneder.

Scenario 2: To adskilte byggeperioder på 7 + 8 måneder i to sommerhalvår i 2008-09, hvor hele det gamle svømmeafsnit vil være lukket i 7 måneder i 2008. Springbassin og øvebassin vil desuden være lukket 8 måneder i 2009. Internt notat inkl. budget samt Cowis redegørelse for scenarier er vedlagt som bilag.

### **Vurdering**

Styregruppen for IP07 i Kildeskovshallen kan på baggrund af projekt- og rådgivergruppens forslag til scenarier anbefales scenario 1, der i samråd med Kildeskovshallens ledelse vurderes at give de mindste gener for brugere af svømmehallen.

Scenario 1 medføre en samlet lukkeperiode af den gamle svømmehal i 2008 på 7 måneder fra 1. maj til 1. september, hvorefter 25 m bassin kan genåbnes, mens øvebassin og springbassinområdet vil være lukket af yderligere 7 måneder. Det forventes, at der også kan opnås en bedre pris for byggeriets gennemførelse ved at gennemføre projektet i et samlet byggeperiode frem for at etablere byggeplads to gange.

Udsættelse af renoveringen et år til fra 2007-08 til 2008-09 sker af tre årsager, hensynet til brugerne for at afgrænse lukkeperioder til sommerhalvår, behovet for at gennemføre et EU-udbud samt fastlægge det endelige budget på baggrund af udbuddet.

Rådighedsbeløbet for renoveringen indarbejdes i investeringsoversigten for 2008-09, når licitationsresultatet foreligger. Efter udbuddet forelægges sagen med samlet budget og tidsplan til politisk udvalgsbehandling i august 2007.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Det anslås at udsættelsen af projektet medfører ekstraordinære drifts- og vedligeholdelsesudgifter på ventilations- og vandbehandlingsanlæg i den gamle svømmehal over de næste 18 måneder på 400-500.000 kr. De samlede udgifter som følge af udsættelsen vil udvalget blive orienteret om sammen licitationsresultatet i august 2007. Skole og Fritid vil efterfølgende indarbejde afledte driftsudgifter ved budgetopfølgningen pr. 30. august 2007.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At renoveringen af Kildeskovshallens svømmeanlæg gennemføres i henhold til scenario 1 med en forventet byggeperiode på 14 måneder i 2008-09.
2. At der i marts-juni 2007 gennemføres EU-udbud af de projekterede anlægsarbejder.
3. At forhøjelse af rådighedsbeløbet indarbejdes i investeringsoversigten for 2008-09, når licitationsresultatet foreligger.

### **Beslutning**

**Kultur- og Fritidudvalget den 7. februar 2007**

**Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen**

---

Bilag

Indstilling 2007-01-31 rev. 1

Budget 2007-01-311

Revurdering for gennemførelse af renovering 310107

Scenarier for renovering - COWI,220107

## Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007

### 02 Åbent      Procesplan for udbygning af idrætsfaciliteter ved Dyssegårdsskolen og B1903/Olympia Fritidscenter

004570-2007

#### Resumé

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede i 2006 at der skulle udarbejdes oplæg til proces og plan for udbygning af idrætsfaciliteter ved Dyssegårdsskolen og B1903/Olympia Fritidscenter. På baggrund af dialog med skoleledelse, -bestyrelse samt fritidscenter og forening har Skole & Fritid i samarbejde udarbejdet forslag til facilitetsudbygning med procesplan, der indstilles til godkendelse.

#### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget drøftede på fælles møde den 13. september 2006, pkt. 3 ideoplæg vedr. Dyssegårdsskolens bygningsfysik samt sammenhæng til idrætshal på anlægget ved B1903. Samtidigt besluttede begge udvalg at der i løbet af 2007 igangsættes en konkretisering af anvendelsen af den økonomiske ramme.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede på deres på fælles møde den 14. november 2005, pkt. 2, at der skulle arbejdes videre med planer for nyanlæg af faciliteter ved B1903/Olympia. B1903 og Olympia fik i 2005 udarbejdet et skitseforslag der indeholdt byggeri af idrætshal, kunstgræsbane samt modernisering af klubfaciliteter på B1903. Olympia har en særskilt idrætsprofil som fritidscenter.

På baggrund af evaluering for Rum & funktion for Dyssegårdsskolen er der afsat 1 mio. kr. på investeringsoversigten for 2007 og 9 mio. kr. i 2008 til at foretage ombygninger og ændring af funktioner på skolen. Herunder at nedlægge en af skolens eksisterende gymnastiksale til PUC og gfo-værksted. Der endvidere afsat 38 mio. kr. i SKUBs rådighedsbeløb til at udbygge idrætsfaciliteter ved skolen, evt. i tilknytning til B1903 og Olympia Fritidscenter på Lyngbyvej.

I vedlagte notat beskrives forslag til etablering af henholdsvis ny idræts- og bevægelseshal på 500 m<sup>2</sup> ved Dyssegårdsskolen, modernisering af eksisterende gymnastiksal, etablering bevægelsesklart område på det resterende udeareal, ny kunstgræsbane på eksisterende græsbane på B1903/Olympia samt renovering og modernisering af bygningen, der rummer klubfaciliteter (B1903) og fritidscenter (Olympia). Det samlede budgetoverslag er 30,5 mio. kr. inkl. Byg op midler på op til 4 mio. kr. samt fradrag for eventuel fondstilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til bevægelseshallen.

Kunstgræsbanen ønskes anlagt i 2007, de øvrige faciliteter i 2008-09.

Bevægelseshallen vil fungere som idræts- og aktivitetshus for skole, gfo og fritidscenter, der i fællesskab vil kunne tilrettelægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på hverdag fra kl. 8-17.00. I vinterhalvår vil fodboldklubben kunne anvende salen til træning med de yngste årgange, mens de større børn og voksne får vintertræning på kunstgræsbane, samt andre foreninger. Samtidigt kan huset fungere som samlings- og aktivitetssted for ikke-idrætslige arrangementer for skole.

### **Vurdering**

Skole og Fritid og SKUB vurderer, at det foreslåede scenarium opfylder de lokale behov for halfacilitet, set ud fra Dyssegårds distrikts forenings-sammensætning. Fodboldklubbens B1903s behov for indendørs kapacitet er begrænset til de mindste børn i vinterhalvåret såfremt der etableres i kunstgræsbane hurtigst muligt. Der har været en indledende dialog med de tre lokale parter Dyssegårdsskolen, B1903 og Olympia, der alle er indforstået med den foreslåede plan, som kan skabe gode rammer for idræts- og foreningsaktiviteter i lokalområdet.

### **Indstilling**

Skole og Fritid og Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget:

1. Procesplan for udbygning af idrætsfaciliteter ved Dyssegårdsskolen og B1903/Olympia godkendes.
2. At der udarbejdes projektforslag til etablering af kunstgræsbane ved B1903 i 2007.

### **Beslutning**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007**

**Pkt. 1: Udsat**

**Pkt. 2: Vedtaget**

## Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007

### 03 Åbent Aktivitetshus, vedtægter for foreningen, der skal drive huset

004621-2007

#### Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2005 er det besluttet, som et pilotprojekt i en 3-årig periode, at etablere et aktivitetshus i en enkelt bydel.

En arbejdsgruppe af borgere har udarbejdet vedtægtsforslag til en forening, der kan drive det kommende aktivitetshus.

Punktet er udsat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. januar 2007 (punkt 7), hvor det blev vedtaget at anvende Gentoftegade 71 til aktivitetshus under forudsætning af, at vedtægterne godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. marts 2006 (punkt 7) drøftede udvalget organisering af et aktivitetshus drevet af frivillige. Udvalget besluttede at opfordre frivillige i Gentofte Kommune til at danne en forening med henblik på at få indflydelse på renoveringen af aktivitetshuset og siden have ansvaret for husets daglige drift.

Der blev den 23. maj 2006 afholdt et borgermøde, hvorefter en arbejdsgruppe med ca. 15. frivillige nedsatte sig. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet udkast til vedtægter for huset.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede arbejdsgruppens forslag til vedtægter på mødet den 10. januar. Udvalget ønskede bestemmelserne om anvendelse præciseret. Dette er indarbejdet i de reviderede vedtægters § 18, hvoraf fremgår at "Der stilles ikke lokaler til rådighed eller udlejes lokaler til partipolitiske eller religiøse aktiviteter". Endvidere ønskede udvalget, at ad-hoc grupper godkendes efter fastlagte retningslinjer, hvilket er indarbejdet i de reviderede vedtægters § 5.

Godkender Kultur- og Fritidsudvalget vedtægterne, inviterer arbejdsgruppen snarest alle foreninger og interesserede borgere til en stiftende generalforsamling.

#### Vurdering

Kultur og Bibliotek vurderer, at arbejdsgruppen i sin brede sammensætning har fremsendt et gennemarbejdet og velfunderet udkast til vedtægter for en forening, der kan drive det kommende aktivitetshus.

### **Indstilling**

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At vedtægterne godkendes.

### **Beslutning**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007**

**Vedtaget, idet linie 8 i § 18 i vedtægterne udgår.**

---

Bilag

Aktivitetshus vedtægter, udkast af 2. februar

### **Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**04 Åbent      Ansøgning til Kulturpuljen fra Øregaard Museum vedr. børnformidlingstiltag 2007**

**004607-2007**

#### **Resumé**

Øregaard Museum har indsendt ansøgning om tilskud på 59.731 kr. til børneformidlingstiltag i 2007.

Øregaard Museum modtager et driftstilskud på 1.040.000 kr. i 2007. Endvidere er der bevilget 59.000 kr. til bygningsvedligehold.

#### **Baggrund**

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 7. december 2005 (punkt 19) bevilgede et enigt udvalg 35.000 kr. til formidlingstiltag til børn på Øregaard Museum i 2006.

Øregaard Museum havde i 2006 besøg af 22 skoleklasse/børnehavegrupper, og udsendte 12 klassesæt af et undervisningsmateriale, der var udarbejdet i forbindelse med en særudstilling. 13 lærere deltog i lærerkurser i forbindelse med en særudstilling. Prisen for en skoleomvisning var 450 kr., men da det var gratis på tirsdage, valgte de fleste skoler at komme denne dag.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Endvidere har Museet i 2006 modtaget tilskud til: Malerskole i Aktiv Efterår 10.000 kr. og aktiviteter på museet i forbindelse med Børnekulturugen 12.887 kr. Øregaard Museum har desuden modtaget tilskud til arrangementer i forbindelse med Kultur- og Festdage samt GentofteNatten.

Museet har fremsendt ansøgning om tilskud til formidling til skolebørn og børneinstitutioner i 2007. Tiltagene omfatter omvisninger, undervisningsmateriale og lærerkurser i forbindelse med udstillinger samt mere underholdningsprægede aktiviteter som fastelavnstøndeslagning og påskeæggejagt. Museet ønsker at disse tilbud skal være gratis for skoler og familier, og ansøger om finansiering fra Kulturpuljen.

### **Vurdering**

De skitserede formidlingstiltag er velbegrundede i moderne museumsdrift, og Kultur og Bibliotek vurderer på baggrund af erfaringerne fra 2006, at de vil modsvare et reelt behov hos de lokale skoleklasser.

Til sammenligning giver Børnekulturpuljen tilskud til kulturelle aktiviteter for og med børn 0-12 år. Et tilskud fra Børnekulturpuljen har til formål at sikre børns adgang til kvalitetsbetonede kulturoplevelser, og Børnekulturpuljen kan yde op til 50 % af de samlede omkostninger i forbindelse med et projekt. Erfaringen viser, at et tilskud frem for en fuldfinansiering, skaber et langt større ejerskab hos ansøgerne for at få projektet søsat.

Helt konkret viser det sig i praksis ved, at skoler og institutioner i langt højere grad føler sig forpligtet til at deltage i aktiviteter, som de har tilmeldt sig og betalt for, på trods af en beskeden betaling.

Det kommende Børnekulturcenter vil udbyde kunst - og kulturoplevelser for børn i regi af både daginstitution, skole og fritid. Benyttelse af centrets tilbud vil indbefatte en form for brugerbetaling. Det forventes at Børnekulturcentret vil samarbejde med øvrige kulturinstitutioner i kommunen om at udvikle og tilbyde kulturtilbud til børn og disse tilbud vil ligeledes blive medfinansieret via brugerbetaling.

Kultur og Bibliotek vurderer, at Øregaard Museum bør indarbejde brugerbetaling i forhold til de skitserede aktiviteter til skolebørn og børneinstitutioner med henblik på at sikre deltagernes forpligtelse og aktive engagement.

For at sikre en fortsat udvikling af museets undervisningsmateriale, anbefales det, at produktionen af dette materiale fuldfinansieres over Kulturpuljen, mens der alene ydes 50 % tilskud til omvisninger og lærerkurser med ønsket om brugerbetaling. Således ydes der tilskud til undervisningsmaterialer på 24.500 kr. samt lærerkurser og omvisninger 14.270 kr.; i alt 38.970 kr.

Det kan overvejes at indarbejde formidling til børn i kontrakten med Øregaard Museum fra 1. januar 2008, idet formidling til børn er en naturlig opgave inden for museumsdrift.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Fra 2008 bør Øregaard Museum udbud af aktiviteter til børn og skole koordineres med det kommende Børnekulturcenter på Duntzfelts Allé 8, således at de kommunale udgifter anvendes til størst mulig glæde for flest mulige børn.

Der er over budgettet til Tilskud til kulturelle aktiviteter på i alt 1.469.000 kr. bevilget 902.400 kr. Herefter resterer der 566.600 kr.

### **Indstilling**

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes et tilskud på 38.970 kr. til formidlingstiltag til børn.

### **Beslutning**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007**

**Vedtaget at der ydes et tilskud på 38.970 kr.**

---

### Bilag

Ansøgning fra Øregaard Museum, børneformidlingstiltag 2007

Evaluering af Øregaard Museums indsats på skoleformidlingsområdet 2006.doc

## **Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**05 Åbent      Ansøgning om tilskud til sommerarrangementer for børn ved  
Gentofte Bibliotekerne**

**004566-2007**

### **Resumé**

Børnebibliotekerne i Gentofte ansøger om støtte til sommerarrangementer for børn 2007. Der ansøges om 100.000 kr.

### **Baggrund**

Gentofte Bibliotekerne har gennem en årrække afviklet sommerarrangementer for Børn med støtte over Kulturpuljen. i 2006 havde 14 arrangementer med en blanding af koncerter, teaterforestillinger, stunt, workshops, cirkus og gamle lege i alt 1.330 tilskuere.

## GENTOFTE KOMMUNE - Kultur- og Fritidsudvalget, den 07-02-2007

Gentofte bibliotekerne har gennem årene mærket en generel afmatning i publikumstilstrømningen til de mere traditionelle arrangementer, hvor publikum har en ret passiv rolle. Gentofte Bibliotekerne ønsker derfor gennem Sommerarrangementerne fremover i højere grad at give børn mulighed for selv at være medskabende og aktive, og for at møde engagerede voksne, såvel professionelle som frivillige. Arrangementerne vil have karakter af åbne værksteder der appellerer til hele familien. Arrangementerne vil blandt andet omfatte: En cirkus/drama workshop, design-workshop; musik og korworkshop, og kreative værksteder med forskellige materialer og kunstnere.

Arrangementerne lægges i skolernes sommerferie fra uge 27-32. Arrangementerne skal fordeles, sådan at der hver lørdag er et arrangement fordelt på et af kommunens seks biblioteker. Et arrangement som er rettet mod familien som målgruppe. Derudover skal der hver onsdag være arrangementer, igen fordelt på bibliotekerne, især rettet mod kommunens institutioner. Dvs. i alt 12 arrangementer.

Der ansøges om 100.000 kr.

### **Vurdering**

For mange forældre er det efterhånden blevet en selvfølge, at der afholdes arrangementer på kommunens biblioteker i sommerperioden.

Ved gennem arrangementerne at appellere til børnenes aktive deltagelse, imødekommer Gentofte Bibliotekerne børnenes aktuelle behov.

For at se om ændringen at sommerarrangementerne er i tråd med borgernes ønsker, vil Gentofte Bibliotekerne i sommerperioden 2007 gennemføre en undersøgelse af forventninger og tilfredshed hos brugerne.

Fra 2008 skal Gentofte Bibliotekernes udbud af arrangementer til børn koordineres med det kommende Børnekulturcenter på Duntzfelts Allé 8, således at de kommunale udgifter anvendes til størst mulig glæde for flest mulige børn.

### **Indstilling**

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til sommerarrangementer for børn i 2007.

### **Beslutning**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007**

**Vedtaget at der ydes et tilskud på 100.000 kr.**

---

Bilag

Ansøgning -bib.arr. sommer 2007

**Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**06 Åbent Projektudbygning, Anmelderboks**

**004612-2007**

**Resumé**

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. november 2006, pkt. 9 vedtog et enigt udvalg at bevilge 175.000 kr. til aktiviteter med "Børns indflydelse" (anmelderboks), idet nyt projektforslag ønskedes udarbejdet.

**Baggrund**

I den fremsendte uddybning af projektet redegør Hovedbørnebiblioteket for baggrunden og vision for det skitserede projekt samt uddyber anmelderboksen i funktion.

Gennem anmelderboksen formidler børn materialerne, og giver andre børn inspiration til lystlæsning. Anmeldelserne præsenteres via storskærm på det fysiske bibliotek. De juridiske muligheder for at formidle anmeldelserne via hjemmesider undersøges nærmere.

Gennem projektet stimuleres børns læselyst, og dermed understøttes børns læsning. Projektet ligger i forlængelse af børnebibliotekets andre læseinspirationsprojekter: Smart-parat-svar, Sommerbogen og Anmelderklubben VIP. Børnebiblioteket har erfaring med at disse læselystprojekter medfører et øget udlånstal.

**Vurdering**

Med projektet vil Gentofte Bibliotekerne medvirke til at fastholde de 8 – 12 åriges brug af bibliotekernes samlinger ved at materialerne formidles på en anderledes og mere interaktiv måde.

**Indstilling**

Kultur- og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At projektet godkendes.

**Beslutning**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007**

**Vedtaget**

---

Bilag  
Projektbeskrivelse anmelderboks.doc

**Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2007**

**07 Åbent      Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**050190-2006**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007**

**A) Lokalhistorisk Forenings årbog omdelt.**

**B) Invitation fra Kulturministeriet til deltagelse i modelforsøg for Børnekultur i kommunen omdelt.**

**C) Sara Gúnni, Skovshoved Sejlklub, er nyt idrætstalent i Talentudviklingsprojektet fra 7. februar 2007.**

**D) Cowi er valgt som rådgiver til OPP-forundersøgelse til Gentofte Sportspark Projekt.**