

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 31-10-2005

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2005 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	8

Punkt 1: Dagsorden.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

Mødedato 31-10-2005

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 31-10-2005

01	Åbent	Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)	2
02	Åbent	Meddelelser	3

Møde i Økonomiudvalget den 31-10-2005

01 Åbent Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)

042973-2005

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen.

Sagen forelægges på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2005, idet bevilling er fornøden nu for at imødegå forsinkelse med færdiggørelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. september 2005, punkt 8, supplerende anlægsbevilling, hvorved det samlede budget blev 105,7 mio. kr. excl. midler til vedligeholdelse fra Byg Op. Der var på dette tidspunkt en forventning om at byggeriets færdiggørelse kunne ske indenfor dette budget.

MTH's budget pr. oktober 2005 udviser – excl. Byg Op arbejderne – en samlet udgift på 117,7 mio. kr.

På møde den 24. oktober 2005, punkt 1 på tillægsgagsordenen tog Økonomiudvalget Kommunaldirektørens overordnede orientering om status på sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 28. oktober 2005, punkt 2, hvor det blev besluttet at udsætte og genoptage sagen mandag den 31. oktober 2005 i et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Vurdering

Det anbefales, at der meddeles en supplerende anlægsbevilling, som muliggør, at byggeriet på Bakkegårdsskolen færdiggøres til et kvalitetsniveau, som forudsat i de hidtidige politiske behandlinger. Og at det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet i Bakkegård distrikt
2. At det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker, og
3. At bevillingen finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet for 2005 og 2006
4. At konsekvenserne af bevillingen tages op i forbindelse med budgetopfølgning i 2006.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget 31. oktober 2005.

Bilag

Vurdering af økonomi på Bakkegårdsskolen

Bilag 1- Bakkegård distrikt - Tidligere bevill.doc

Bilag 2 - Bakkegård distrikt - Politiske behand.doc

Bakkegårdsskolen.

Møde i Økonomiudvalget den 31-10-2005

02 Åbent Meddelelser

28021-2004

Punkt 2: Referat.doc



Referat af ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Beslutningsreferat Åben / Lukket

Mødedato 31-10-2005

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse 1

Mødet hævet kl.: 17.35

Tilstede:
Hans Toft
Jytte Rønnow Jessen
Jørgen Pers
Kirsten Kierkegaard
Steen Mogensen
André Lublin
Marie-Louise Andreassen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 31-10-2005

01	Åbent	Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)	2
02	Åbent	Meddelelser	4

Møde i Økonomiudvalget den 31-10-2005

01 Åbent Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)

042973-2005

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen.

Sagen forelægges på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2005, idet bevilling er fornøden nu for at imødegå forsinkelse med færdiggørelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. september 2005, punkt 8, supplerende anlægsbevilling, hvorved det samlede budget blev 105,7 mio. kr. excl. midler til vedligeholdelse fra Byg Op. Der var på dette tidspunkt en forventning om at byggeriets færdiggørelse kunne ske indenfor dette budget.

MTH's budget pr. oktober 2005 udviser – excl. Byg Op arbejderne – en samlet udgift på 117,7 mio. kr.

På møde den 24. oktober 2005, punkt 1 på tillægsdagsordenen tog Økonomiudvalget Kommunaldirektørens overordnede orientering om status på sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 28. oktober 2005, punkt 2, hvor det blev besluttet at udsætte og genoptage sagen mandag den 31. oktober 2005 i et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Vurdering

Det anbefales, at der meddeles en supplerende anlægsbevilling, som muliggør, at byggeriet på Bakkegårdsskolen færdiggøres til et kvalitetsniveau, som forudsat i de hidtidige politiske behandlinger. Og at det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet i Bakkegård distrikt
2. At det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker, og
3. At bevillingen finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet for 2005 og 2006
4. At konsekvenserne af bevillingen tages op i forbindelse med budgetopfølgning i 2006.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 31. oktober 2005

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen at der yderligere udføres arbejder for 250.000 kr. vedrørende henholdsvis motorstyret hæve/sænkevæg i hal (merpris) samt ændring af basketbane/- stativer for træning på 2 baner. Udgiften afholdes over beløbet til uforudsete udgifter for 1,3 mio. kr.

Pkt. 3-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Jytte Rønnow Jessen (A) og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod. Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 31. oktober 2005

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen at der yderligere udføres arbejder for 250.000 kr. vedrørende henholdsvis motorstyret hæve/sænkevæg i hal (merpris) samt ændring af basketbane/- stativer for træning på 2 baner. Udgiften afholdes over beløbet til uforudsete udgifter for 1,3 mio. kr.

Pkt. 3-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Jørgen Pers (T) og Jytte Rønnow Jessen (A) stemte imod. Marie-Louise Andreassen (V) undlod at stemme.

Bilag

Vurdering af økonomi på Bakkegårdsskolen

Bilag 1- Bakkegård distrikt - Tidligere bevill.doc

Bilag 2 - Bakkegård distrikt - Politiske behand.doc

Bakkegårdsskolen.

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 31-10-2005

Møde i Økonomiudvalget den 31-10-2005

02 Åbent Meddelelser

28021-2004

Økonomiudvalget, den 31. oktober 2005

Intet.